

MØTEREFERAT

Tilstede: Hege Røttereng
Andreas Askim-Ringen
Rune Heen
Helene Øvrelid
Frode Haugskott
Gunnhild Holen Buhaug
Ronja Eline Kåveland

Forfall: Frank Johansen
Grete Anita Tronvoll

Kopi til: Siw-Janne Istad FAU, Jåren-Råbygda skole
Cecilie Stav Tunheim FAU, Jåren-Råbygda barnehage
Ingrid Tøhaug Skagseth FAU, Venn skole
Cecilie Marie Haugrønning FAU, Venn barnehage
Ola Skauge Repr. menighetshuset på Venn

Møtested: Velferden, Børsa
Møtetid: Torsdag 10.02.2022
Referent: Ronja Eline Kåveland

Saksnummer
21/1531-2/RONJKAVE

Arkivkode

Deres ref.

Dato
10.02.2022

Sak	Sak	Ansvar	Frist
1	Områdeplan Områdeplanen ble vedtatt 09.12.2021. Det gjenstår en meklingsprosess med riksantikvaren ang høyder på skoletomta. Før dette kan startes må vi ha et vedtak på hva som skal bygges.	Frank Johansen	Info
2	Reguleringsplan for oppvekstområdet Arbeid med detaljregulering starter så snart områdeplanen er vedtatt, og det er besluttet hva som skal bygges.	Ronja Kåveland	

3	Bygging av kommunale bygg		
3.1	Romprogram Utkast til romprogram foreligger, men dette vil ikke ferdigstilles før det er klart hva som skal bygges.	Info	
3.2	Økonomi Det er utarbeidet en kalkyle for prosjektet. Totalkostnaden ble vesentlig høyere enn avsatt sum i budsjett. Formannskapet har derfor vedtatt følgende: <ol style="list-style-type: none"> 1. Formannskapet tar saken til orientering. 2. På bakgrunn av totalt kostnadsbilde ber formannskapet om en utredning som beskriver dimensjoneringen og hva som skal til for å komme innenfor ei totalramme på 220 millioner kroner, samt konsekvenser for opprinnelig mandat. 3. Utredningen legges fram for behandling i formannskapet 31. mars og deretter kommunestyret Avec, prosjektutvikling og PL kommer med konkrete forslag til alternativer som skal presenteres for formannskapet 31. mars. Forslagene presenteres for styringsgruppa 18.02.2022	Ronja Kåveland	18.02.2022
3.3	Klimasats PL søker om klimasatsmidler innen fristen 15. mars. Det søkes om midler til tidlig kartlegging av klimatiltak for oppvekstsenteret.	Ronja Kåveland	Status i neste møte
4	Sammenslåing av skolekrets Skolekrets skal endres, her er den en offentlig prosess som må følges. Hege og Grete Anita ser på dette til neste møte. Prosessen startes opp i september 2021. Når dimensjonering er vedtatt sendes dette ut på høring.	Hege Røttereng	Status i neste møte

Neste møte: Fredag 18.02.2022 kl 08.30.

Med hilsen
Plan og miljø

Ronja Eline Kåveland
prosjektleder